

Schulkonferenz	
Datum: 12.10.2011	Uhrzeit: 18.30 Uhr Zimmer: 19
Vorsitz: Frau Hähner (SL) Protokoll: Frau Jacobasch (ER)	Teilnehmer: Herr Kunze (stellv. ERV), Frau Jacobasch (ER), Frau Kenyon-Reuße (ER), Hanna Sobe (SP), Laura Günther (stellv. SP), Eva Pilarsky (SR), Rami Schönherr (SR), Herr Uhlig (LR), Herr Dr. Fronzek (LR) Herr Lodel (LR), Frau Rafelt (LR) Gäste: Herr Müssig (Amtsleiter HBA), Herr Herrmann (Projektleiter HBA), Frau Kersten (SBA), Herr Fücker (SVA), Herr Sempert (SSL), Frau Hänzel, Herr Stöhr, Herr John, Frau Knittel (AG Schulbau), Frau Starkloff, Frau Wolfert, Herr Birne, Herr Hohmann (Elternvertreter)
Tagesordnung: TOP 1: Neu- und Erweiterungsbau des MCG auf der Zirkusstraße TOP 2: Schuljahresablauf und schulische Höhepunkte	
<u>Beschlussvorlage zu TOP 2:</u> Die Schulkonferenz beschließt den Termin des zweiten frei beweglichen Ferientages im Schuljahr 2011/12: Freitag, 09.12.2011, (Weihnachtswochenende) oder Montag, 30.04.2012 (Brückentag).	

Ablauf/Ergebnisse:	Verantwortlich/ Termin
<p>TOP 1: Neu- und Erweiterungsbau des MCG auf der Zirkusstraße Vertreter des Hochbauamtes informieren über den aktuellen Planungsstand sowie den Bauablauf.</p> <p>1.1 Darstellung der Veränderungen gegenüber der bisherigen Planung:</p> <ul style="list-style-type: none"> – <u>Sporthalle:</u> jetzt ohne Kellergeschoss, bisheriges Spielfeld auf dem Hallendach ist jetzt neben der SH, Flächenminimierung (!) – <u>Neubau:</u> jetzt teilunterkellert, Schließfachraum im Bereich des Verbinders zum Altbau, Erdgeschoss: Lageveränderung Bibliothek, Verdoppelung Fläche Speiseraum (teilbar als Mehrzweckraum), Cafeteria, Küche wie bisher (Betreibung Schulspeisung/Cafeteria nur 1 Anbieter mögl.) 1.Obergeschoss: Biologie, Sprachlabor/Medien wie bisher im Verbinder zum Altbau, neu: Anordnung des Sanitärbereiches, 2.Obergeschoss: Bereich Physik, – alle Kursräume sind im Altbau eingeordnet, – Neubau ist „schmäler“ als im Entwurf, damit: keine Pausenfläche – in den einzelnen Geschossen, EG als Pausenfläche nur bedingt nutzbar, – neu: Seitenlichter in den Türen der Klassenräume für Lichteintrag in die Flurbereiche (bisher über „Oberlicht“ im Dach Neubau), – <u>Altbau:</u> derzeit Prüfung der Lage WC-Bereiche, bisher Sammlungs- u. Probenraum im EG, jetzt : Bandprobenraum im Kellergeschoss (statische Belange, Schallschutz), 	HBA/umgehend

- Außenanlagen: bisher keine Genehmigung der Denkmalspflege zur Einzäunung des als Pausenhof vorgesehenen Vorplatzes zur Zirkusstrasse, damit keine notwendige Abgrenzung zum öffentlichen Verkehrsraum,
- Biotop wird nicht als UNESCO-Projektgarten umgestaltet, sondern bleibt wie bisher erhalten – Zustimmung der Schulkonferenz

1.2 Begründung und Auswirkungen

HBA: durch notwendige Umplanungen des Siegerentwurfes sind die hier vorgestellten Änderungen dem Musterraumprogramm angepasst worden, da die teilweise im Entwurf enthaltenen Flächenerhöhungen nach Sächsischer Bauordnungsrichtlinie nicht förderfähig waren, weiterhin wurde damit eine Umplanungseinsparung von jetzt ca. 4 Mio. € erreicht, nunmehr: „einfacher Funktionsbau“,

Anfragen an HBA (zur Klärung):

- vollumfängliche Nutzung der Sportflächen im Außenbereich wird als „unterdimensioniert“ eingeschätzt, Prüfung nochmals erbeten,
- Klärung der Einzäunung Pausenhof an der Zirkusstrasse mit Denkmalspflege (auch Unfallkasse),
- Klärung Aufarbeitung der denkmalsgeschützten vorhandenen Garderoben, da diese nicht nutzbar (Kosteneinsparung),
- Parkflächen für „Vereinsnutzung“ der Sporthalle (Abgleich Anzahl auch für Hauptnutzer notwendig)
- Prüfen der Flächen „Vorbereitungszimmer“ Lehrer (aktueller Plan),
- Möglichkeit der Einbindung der Wiese am „Biotop“ in das Schulgelände (bisher städtische Grünfläche)
- Termin der Fertigstellung des Gesamtbauvorhabens:
nach Kenntnis MCG bisher: Februar 2014,
nach heutiger Aussage HBA: Juni 2014

**HBA/SVA/
umgehend
HBA/ Nov.2011**

HBA/umgehend

HBA/SVA

HBA/SVA

Nachträgliche Protokollergänzung im Auftrag von Herrn Fücker: „Der Termin zur Nutzungsübergabe des Schulgebäude Februar 2014 wird bestätigt.“

Aussagen des HBA/SVA:

- Planung Neubau/Sanierung Altbau erfolgte für 4-züiges Schulgebäude (ca. 900 Schüler) nach „Musterraumprogramm“,
- Schulgebäude Terrassenufer wird (soll) für befristeten Zeitraum zur Erweiterung der „6-Zügigkeit“ vorgehalten, dieses nach Prüfung durch die Sächsische Bildungsagentur,

Infragestellung der Erweiterung auf 6zügigkeit durch Schulkonferenzmitglieder:

- Raumkapazitäten in den und Fachraumaufteilung auf die beiden Gebäude problematisch
- Ausbau/Betriebsgenehmigung des Standortes Zirkusstraße für 120 Lehrkräfte sowie für (zeitweise) zusätzliche Klassen notwendig

1.3 Information und Kommunikation sowie Begleitung während der Bauphase, Mitwirkung der zukünftigen Nutzer

- das SVA ist in Abstimmung mit HBA bereit, die Lehrer- und Elternschaft zur weiteren Planung zu informieren,

HBA/ umgehend

<ul style="list-style-type: none"> - während der Bauausführung: Bauberatungsprotokolle werden zugeleitet, - Einbindung Nutzer zu Innenraumgestaltung, Bemusterung und Farbkonzepten, - die Planunterlagen (Stand 01.08.11) werden als pdf-Datei dem MCG zugeleitet, - während Bauausführung: Zugängigkeit Biotop ist möglich, <p>Ansprechpartner als Verantwortlicher für Bauprozess: <u>Herr Thieme (SVA)</u></p>	
<p>TOP 2: Schuljahresablauf und schulische Höhepunkte</p> <p><u>Umzug (V: PG Bauauslagerung)</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Entrümpeln/Einpacken: 6.-10.02.2012 (Sonderplan für Unterricht) - Termin SVA, Umzugsfirma, SL am 9.11.2011 <p><u>Schülerbeförderung</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Arbeitsgruppen der Eltern- Informationen über Homepage, jeder muss selbst aktiv werden, - Konflikte; Fahrzeitberechnung: Stau/ Bauarbeiten, Berechnungsgrundlage? Mitnahme „Nicht-Berechtigter“ auf Kosten der Fahrzeitverlängerung? Anzahl der Bustouren (Schule muss Zusagen bzgl. Unterrichtsbeginn und –ende machen) <p><u>Umzugsbegleitung:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Kunstprojekt, Orientierungsgruppe des SR, „Kennenlernen der neuen Umgebung“, ggf. Sonderplan erste Woche <p><u>Schulorganisation Gorbitz (V: PG: Bauauslagerung):</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Raumkonzepterstellung, - Hausordnung in Gorbitz, - Sicherung des Umfeldes (Verlassen des Schulgebäudes) <p><u>Beschluss:</u> freibeweglicher Ferientag 09.12.2011: 1 Abstimmender dafür, 30.04.2012: alle Abstimmenden dafür, 2 Enthaltungen Ergebnis: 30.04.2012 ist der zweite freibewegliche Ferientag</p>	<p>Arbeitsgruppen/ laufend</p>
<p>Protokoll aufgestellt: Jacobasch</p>	<p>MZ: A. Hähner</p>
<p>Nächster Termin: Mittwoch, 29.11.2011, 19.30 Uhr</p>	